



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

EN EL ESTADO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, SIENDO LAS **11:15 HORAS** DEL DÍA **31 DE DICIEMBRE DE 2022**, REUNIDOS LOS CC. **ARQ. MARIELA TERESITA PINZÓN QUINTAL**, DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA; **ING. OLIVER ANTONIO CAAMAL KÚ**, RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA; ASÍ COMO TAMBIÉN, **C. MIGUEL ANGEL BROWN CASANOVA**, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL; EL **ING. PAULINO PECH CAMPOS**, SUPERINTENDENTE DE LA OBRA; QUIENES INTERVIENEN EN ESTE ACTO CON APEGO AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, A FIN DE RECIBIR PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO LA OBRA EN CUESTIÓN SEGUIDAMENTE SE PROCEDE A REALIZAR FORMALMENTE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD XKEULIL**, CON EL NÚMERO DE CONTRATO: **SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FISM/C17/2022**.

1.IMPORTE DEL CONTRATO

**MUNICIPAL**  
**\$ 230,319.77**

2.CONVENIO EJERCIDO

**\$ 0**

3.TOTAL EJERCIDO

**\$ 230,319.77**

FECHA CONTRACTUAL DE INICIO:

**29 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

FECHA CONTRACTUAL DE TERMINO:

**31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

FECHA REAL DE INICIO:

**29 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

FECHA REAL DE TÉRMINO:

**31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, DE IGUAL FORMA SE HACE CONSTAR QUE LA EMPRESA CONTRATISTA HA ENTREGADO LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN GENERAL ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS CON SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD, ASÍ COMO LA GARANTÍA A QUE SE REFIERE ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y EL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO DE LA YA CITADA LEY, LA CUAL CONTINUARÁ VIGENTE POR EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE ESTA FECHA; PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA EMPRESA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS EN CONSTRUCCIÓN O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN



DE LOS TRABAJOS, OBLIGÁNDOSE CON EL PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, TAL COMO ESTABLECE EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN RAZÓN A LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA CONDUCTO DE SU DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS COMO DEPENDENCIA EJECUTORA Y MEDIANTE ESTE DOCUMENTO HACE FORMAL LA RECEPCIÓN DE LA OBRA AL **C. MIGUEL ANGEL BROWN CASANOVA**, APODERADO LEGAL; Y EL **ING. PAULINO PECH CAMPOS**, SUPERINTENDENTE DE OBRA. **LA ARQ. MARIELA TERESITA PINZÓN QUINTAL**, DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA, COMO REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS RECIBE DE CONFORMIDAD.

**APARTADO DE RECEPCIÓN**

ENTREGA:  
"CONTRATISTA"

  
MIGUEL ANGEL BROWN CASANOVA

ENTREGA:  
"SUPERINTENDENTE"

  
ING. PAULINO PECH CAMPOS

"RECIBE"  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

  
ARQ. MARIELA TERESITA PINZÓN QUINTAL

"RECIBE"  
RESIDENTE DE SUPERVISION

  
ING. OLIVER ANTONIO CAAMAL KÚ