



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

EN EL ESTADO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, SIENDO LAS **11:15 HORAS** DEL DÍA **31 DE DICIEMBRE**, REUNIDOS LOS CC. **ARQ. MARIELA TERESITA PINZÓN QUINTAL**, DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA; **ING. OLIVER ANTONIO CAAMAL KÚ**, RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA; ASÍ COMO TAMBIÉN, **LIC. MARCO ANTONIO SILVA MUÑOZ**, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL; **EL ING. CARLOS ANTONIO ALMEYDA SILVA**, SUPERINTENDENTE DE LA OBRA; QUIENES INTERVIENEN EN ESTE ACTO CON APEGO AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, A FIN DE RECIBIR PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO LA OBRA EN CUESTIÓN SEGUIDAMENTE SE PROCEDE A REALIZAR FORMALMENTE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA GUADALUPE Y SAN RAFAEL**, CON EL NÚMERO DE CONTRATO: **SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FISM/C19/2022**.

	MUNICIPAL
1.IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 754,945.42
2.CONVENIO EJERCIDO	\$ 0
3.TOTAL EJERCIDO	\$ 754,945.42
FECHA CONTRACTUAL DE INICIO:	29 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA CONTRACTUAL DE TERMINO:	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA REAL DE INICIO:	29 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA REAL DE TÉRMINO:	31 DE DICIEMBRE DEL 2022

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, DE IGUAL FORMA SE HACE CONSTAR QUE LA EMPRESA CONTRATISTA HA ENTREGADO LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN GENERAL ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS CON SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD, ASÍ COMO LA GARANTÍA A QUE SE REFIERE ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y EL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO DE LA YA CITADA LEY, LA CUAL CONTINUARÁ VIGENTE POR EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE ESTA FECHA; PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA EMPRESA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS EN CONSTRUCCIÓN O VICIOS OCULTOS QUE



RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, OBLIGÁNDOSE CON EL PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, TAL COMO ESTABLECE EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN RAZÓN A LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA CONDUCTO DE SU DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS COMO DEPENDENCIA EJECUTORA Y MEDIANTE ESTE DOCUMENTO HACE FORMAL LA RECEPCIÓN DE LA OBRA AL LIC. MARCO ANTONIO SILVA MUÑOZ, APODERADO LEGAL; Y EL ING. CARLOS ANTONIO ALMEYDA SILVA, SUPERINTENDENTE DE OBRA. LA ARQ. MARIELA TERESITA PINZÓN QUINTAL, DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA, COMO REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS RECIBE DE CONFORMIDAD.

APARTADO DE RECEPCIÓN

ENTREGA:
"CONTRATISTA"

LIC. MARCO ANTONIO SILVA MUÑOZ

ENTREGA:
"SUPERINTENDENTE"

ING. CARLOS ANTONIO ALMEYDA SILVA

"RECIBE"

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ. MARIELA TERESITA PINZÓN QUINTAL

"RECIBE"

RESIDENTE DE SUPERVISION

ING. OLIVER ANTONIO CAAMAL KÚ