



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

EN EL ESTADO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, SIENDO LAS **11:15 HORAS** DEL DÍA **31 DE DICIEMBRE 2022**, REUNIDOS LOS CC. **ARQ. MARIELA TERESITA PINZÓN QUINTAL**, DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA; **ING. OLIVER ANTONIO CAAMAL KÚ**, RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA; **ASÍ COMO TAMBIÉN**, **LIC. GELMY CECILIA PERERA ARCEO**, EN SU CARÁCTER DE **APODERADO LEGAL**; **EL ING. CARLOS ANTONIO ALMEYDA SILVA**, SUPERINTENDENTE DE LA OBRA; QUIENES INTERVIENEN EN ESTE ACTO CON APEGO AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, A FIN DE RECIBIR PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO LA OBRA EN CUESTIÓN SEGUIDAMENTE SE PROCEDE A REALIZAR FORMALMENTE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA COLONIA SANTA CLARA**, CON EL NÚMERO DE CONTRATO: **SEYBAPLAYA/DOPDUSP/FISM/C20/2022**.

1.IMPORTE DEL CONTRATO

MUNICIPAL

\$ 243,844.98

2.CONVENIO EJERCIDO

\$ 0

3.TOTAL EJERCIDO

\$ 243,844.98

FECHA CONTRACTUAL DE INICIO:

29 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FECHA CONTRACTUAL DE TERMINO:

31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA REAL DE INICIO:

29 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FECHA REAL DE TÉRMINO:

31 DE DICIEMBRE DEL 2022

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, DE IGUAL FORMA SE HACE CONSTAR QUE LA EMPRESA CONTRATISTA HA ENTREGADO LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN GENERAL ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS CON SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD, ASÍ COMO LA GARANTÍA A QUE SE REFIERE ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y EL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO DE LA YA CITADA LEY, LA CUAL CONTINUARÁ VIGENTE POR EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE ESTA FECHA; PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA EMPRESA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS EN CONSTRUCCIÓN O VICIOS OCULTOS QUE



RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, OBLIGÁNDOSE CON EL PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, TAL COMO ESTABLECE EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN RAZÓN A LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA CONDUCTO DE SU DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS COMO DEPENDENCIA EJECUTORA Y MEDIANTE ESTE DOCUMENTO HACE FORMAL LA RECEPCIÓN DE LA OBRA AL LIC. **GELMY CECILIA PERERA ARCEO**, APODERADO LEGAL; Y EL ING. **CARLOS ANTONIO ALMEYDA SILVA**, SUPERINTENDENTE DE OBRA. LA ARQ. **MARIELA TERESITA PINZÓN QUINTAL**, DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA, COMO REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS RECIBE DE CONFORMIDAD.

APARTADO DE RECEPCIÓN

ENTREGA:
"CONTRATISTA"

LIC. GELMY CECILIA PERERA ARCEO

ENTREGA:
"SUPERINTENDENTE"

ING. CARLOS ANTONIO ALMEYDA SILVA

"RECIBE"

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ. MARIELA TERESITA PINZÓN QUINTAL

"RECIBE"

RESIDENTE DE SUPERVISION

ING. OLIVER ANTONIO CAAMAL KÚ